

АКТ

18.02.2019

г. Чебоксары

На основании приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 04.02.2019 № 9-ГФК «О назначении контрольного мероприятия», специалистами Управления государственного финансового контроля Министерства финансов Чувашской Республики: заведующим сектора финансового контроля за использованием капитальных вложений Беловым В.А. консультантом того же сектора Лаврентьевым А.Г. в рамках плановой выездной проверки соблюдения бюджетного законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», проведена проверка эффективного и целевого использования субсидий, выделенных бюджетному учреждению Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики на реализацию мероприятий по проведению ремонта за 2017-2018 годы.

Проверка проведена с ведома директора бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Ярусова Ю.М., в присутствии: заместителя директора по административно-хозяйственной части бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н.Кочкова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Пегасовой Т.В., директора бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центр финансового обеспечения учреждений физической культуры и спорта» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Егоровой А.Н.

Проверка начата 07.02.2019
и окончена 18.02.2019

Проверкой выявлено:

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н.Кочкова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее – БУ «СШОР № 5» Минспорта Чувашии) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № «О некоммерческих организациях» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.08.2011 № 326 «О создании бюджетных учреждений Чувашской Республики».

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Уставов, утвержденных приказами Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 28.11.2011 № 346 (с изменениями от 12.12.2012 № 421 и 30.06.2014 № 270) и от 28.06.2016 № 272 (с изменениями от 07.03.2018 № 121), согласованными распоряжениями Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 23.09.2011 № 930-р (с изменениями от 06.12.2012 № 1194-р и от 20.06.2014 № 496-р) и Государственного комитета Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям от 23.06.2016 № 479-р (с изменениями от 28.02.2018 № 134-р).

Учреждение является:

правопреемником бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5 имени В.Н. Кочкова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики;

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) в сфере физической культуры и спорта;

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве

финансов Чувашской Республики, имеет печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие средства индивидуализации

Полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени Чувашской Республики осуществляет Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, собственника имущества - Государственный комитет Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям.

Основной целью деятельности бюджетного учреждения является - обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Чувашской Республики.

Предметом деятельности бюджетного учреждения является осуществление спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном (спортивной специализации), совершенствовании спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства на основании утверждённого Учредителем государственного задания на оказание услуг, выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели.

Органами управления бюджетного учреждения являются директор, общее собрание работников учреждения и тренерский совет.

В оперативном управлении учреждения находятся 3 объекта недвижимого имущества, зарегистрированных в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

двухэтажное здание спортивного комплекса, расположенное по адресу г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 29;

трехэтажное кирпичное здание с железобетонным подвалом, двухэтажным кирпичным пристроем, одноэтажными кирпичными пристроями (лит. А, А1, А2, А3), расположенное по адресу г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 2А;

помещение № 4 (общей площадью 1929,8 кв.м., лит. А, А1, а1), расположенное по адресу г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 2.

Юридический адрес и местонахождение учреждения: 428006, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Социалистическая, д. 2А. (ИНН – 2129061057, КПП – 213001001, ОГРН - 1052128128535.

Бюджетное (бухгалтерское) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществлялось БУ ЧР «Центр финансового обеспечения учреждений физической культуры и спорта» Минспорта Чувашии на основании заключенных между сторонами договоров оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета от 02.01.2017 № 4 и 09.01.2018 № 4 (на 2017 и 2018 годы соответственно).

Для осуществления учета финансовых операций со средствами республиканского бюджета Чувашской Республики учреждению в проверяемом периоде в Минфине Чувашии открыты следующие лицевые счета: № 20266Б00821 - для учета средств субсидий, полученных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; № 21266Б00821 - для учета средств, полученных в виде целевых субсидий.

Право подписи на банковских и кассовых документах за проверяемый период имели:

первой подписи – директор Учреждения Ярусов Ю.М. (весь проверяемый период);

второй подписи – главный бухгалтер БУ ЧР «Центр финансового обеспечения учреждений физической культуры и спорта» Минспорта Чувашии Гедеон И.В. (с 01.01.2017 по 31.10.2018), Воробьева Д.В. (с 01.11.2018 по настоящее время).

Проверкой выявлено.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.01.2015 № 1 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (далее – Порядок № 1), согласно которому целевая субсидия предоставляется органом исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, в целях финансового

обеспечения следующих расходов учреждения: проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, приобретение особо ценного движимого имущества); выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики и др.

В обоснование необходимости выделения средств в целях финансового обеспечения расходов БУ ЧР «СШОР № 5» Минспорта Чувашии на проведение капитального ремонта, проверке представлены заявки учреждения с приложением утвержденной сметной документации на выполнение проектных и ремонтно-строительных работ.

В целях определения порядка и условий предоставления целевых субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, между Минспорта Чувашии (учредитель) и БУ ЧР «СШОР № 5» Минспорта Чувашии в 2017-2018 годах заключено 3 соглашения о предоставлении субсидий, в том числе на выполнение работ по капитальному ремонту на общую сумму 6 859,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году:

от 11.04.2017 № 57 о предоставлении целевой субсидии на проведение капитального ремонта помещений 2-го этажа двухэтажного пристроя помещения № 3 с тамбуром (лит. А2) по адресу: пер. Ягодный, д.2 г. Чебоксары на сумму 5 000,0 тыс. рублей (867 1103 Ц520240350 612);

от 14.03.2017 № 51а (с учетом доп. соглашений от 24.10.2017 № 1, от 15.11.2017 № 2) о предоставлении целевой субсидии на проведение капитального ремонта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 29, замену оконных блоков (в раздевалках, медицинском кабинете, гардеробе) по адресу: г. Чебоксары, пер. Ягодный, д.2 на сумму 862,1 тыс. рублей (867 1103 Ц520240350 612);

в 2018 году:

от 09.01.2018 № 22 (с учетом доп. соглашений от 16.02.2018 № 1, от 22.03.2018 № 2, от 19.06.2018 № 3, от 28.06.2018 № 4, от 04.10.2018 № 5, от 23.11.2018 № 6, от 25.12.2018 № 7) о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общей сумме 5 124,5 тыс. рублей, в том числе на оплату работ, услуг по содержанию имущества (капитальный ремонт) в размере 997,3 тыс. рублей (867 1103 Ц 520240350 612).

Указанные средства в полном объеме учтены в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 и 2018 годы, утвержденных директором БУ ЧР «СШОР №5» Минспорта Чувашии и согласованных министром физической культуры и спорта Чувашской Республики (с учетом изменений).

Сведения об исполнении соглашений в части расходования целевых субсидий Учреждения приведены в следующей таблице.

№	Соглашение				
	Предмет	Дата, №	Объем финансирования, тыс. руб.	Кассовые расходы, тыс. руб.	Остаток не использованных средств, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
2017 год					
1	проведение капитального ремонта помещений 2-го этажа двухэтажного пристроя помещения № 3 с тамбуром (лит. А2) по адресу: пер. Ягодный, д.2 г. Чебоксары	11.04.2017 № 57	5 000,0	5 000,0	0,0
2	проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля на 2017 год	14.03.2017 № 51а	862,1	535,4	326,7
Итого за 2017 год			5 862,1	5 535,4	326,7
2018 год					
3	предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на выполнение мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ГП ЧР «Развитие физической культуры и спорта»	09.01.2018 № 22 (с учетом доп. соглашений)	997,3	996,2	1,1
Итого за 2018 год			997,3	996,2	1,1
ИТОГО:			6 859,4	6 531,6	327,8

Согласно данным отчетов об исполнении учреждением планов его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) на 01.01.2018 (за 2017 год) и на 01.01.2019 (за 2018 год), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, представленных учреждению на выполнение ремонтных работ в виде субсидий на иные цели:

в 2017 году - при утвержденных плановых назначениях в размере 5 862,1 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 5 535,4 тыс. рублей (или 94,4 %); в 2018 году - при утвержденных плановых назначениях в размере 997,3 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 996,2 тыс. рублей (или 99,9 %).

В рамках реализации мероприятий по проведению ремонтных работ, между БУ ЧР «СШОР № 5» Минспорта Чувашии и подрядными организациями в 2017-2018 годах заключено 10 контрактов (договоров), общей стоимостью 6 531,6 тыс. рублей. Сведения о заключенных контрактах (договорах) приведены в следующей таблице.

№ п/п	Предмет контракта (договора)	Контракт, дата, №	Подрядчик	Цена контракта, тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей
1	2	4	5	6	7
2017 год					
Капитальный ремонт двухэтажного пристроя по адресу: пер. Ягодный, д.2, г. Чебоксары					
1	- капитальный ремонт помещений 2-го этажа, помещения № 3 с тамбуром	27.12.2016 № 50	ООО «Премиум Строй 21»	3 550,0	3 464,1*
2		26.06.2017 № 41		1 000,5	1000,5
3		20.12.2017 № 17		370,1	370,1
4	Замена оконных блоков (в раздевалках, медицинском кабинете, гардеробе, тренажерном зале) помещения № 3	21.12.2017 № 50	ИП Алеев Ф.Р.	329,8	329,8
5	Разработка проектной документации по капитальному ремонту двухэтажного кирпичного-панельного здания	17.07.2017 № 48	ООО «Лидер»	370,8	370,8
Итого в 2017 году:				5621,2	5 535,4
2018 год					
Капитальный ремонт пом. № 3 учреждения по адресу: пер. Ягодный, д.2, г. Чебоксары:					
6	- системы отопления	20.08.2018 № 43	ИП Петрова О.В.	364,4	364,4
7	- фасада и ограждения кровли	27.08.2018 № 44		366,9	366,9
8	- системы отопления	03.10.2018 № 8		21,9	21,9
9	- общестроительные работы	22.11.2018 № 9		33,7	33,7
10	- теплотрассы и помещений подвала	27.07.2018 № 21	ООО «Юран»	209,3	209,3
Итого в 2018 году:				996,2	996,2
Всего за 2017-2018 годы				6 531,6	6 445,7*

* - подрядчиком произведен возврат денежных средств в размере 85,9 тыс. рублей (по акту проверки КСП Чувашской Республики от 23.09.2017)

Проверка соответствия выполненных работ по капитальному ремонту БУ ЧР «СШОР № 5» Минспорта Чувашии в рамках исполнения контракта 27.12.2016 № 50 произведена Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в ходе контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию мероприятий ГП ЧР «Развитие физической культуры и спорта» за 2015-2016 годы и 1 полугодие 2017 года» (акт проверки от 29.09.2017). По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в адрес учреждения направлено представление от 20.11.2017 № 57 о принятии мер по устранению выявленных нарушений, в том числе восстановлению в доход республиканского бюджета необоснованно израсходованной, в следствие оплаты фактически невыполненных работ, субсидии в размере 85,9 тыс. рублей (возврат денежных средств произведен учреждением в полном объеме платежным поручением от 01.12.2017 № 445).

Анализом исполнения контрактов (договоров), заключенных в 2017-2018 годах на разработку проектной документации и выполнение ремонтных работ, исполненных и оплаченных в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики установлено следующее.

Согласно представленной в ходе проверки аукционной документации, а также информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, НМЦК:

а) на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту двухэтажного кирпичного-панельного здания с одноэтажными кирпичными пристроями - определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании трех коммерческих предложений (1 контракт).

б) на выполнение ремонтных работ учреждения - определены проектно-сметным методом и обоснованы локальными сметными расчетами, составленными в текущем уровне цен

базисно-индексным методом с применением построчных индексов к показателям единичных расценок для определения стоимости строительства в Чувашской Республике (9 контрактов);

В подтверждение правильности применения сметных норм и расценок при составлении сметной документации, приложенной в обоснование НМЦК на выполнение ремонтных работ, проверке представлены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, выданные АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии.

При этом, в несоблюдение требований пункта 2 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, в отношении сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-го этажа, помещения № 3 с тамбуром стоимостью 1450,0 тыс. рублей экспертиза не проводилась.

Выборочной проверкой правильности применения сметных расценок, произведенной с применением ПК «Гранд-смета» в отношении вышеуказанной сметной документации (локальная смета № 02-01-01 «общестроительные работы», раздел 1, позиции сметы 1-36) нарушений не выявлено.

Проверкой соответствия выполненных работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту учреждения условиям, заключенных в 2017-2018 годах контрактов (договоров), исполненных и оплаченных в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики установлено следующее:

2017 год

1) **контракт от 26.06.2017 № 41** (подрядчик - ООО «Премиум Строй 21») на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-го этажа двухэтажного пристроя, помещения № 3 учреждения, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), стоимостью 1 000,5 тыс. рублей, сроком исполнения – в течение 60 календарных дней (т.е. 25.08.2017).

Проверкой установлены несоответствия объемов работ, предусмотренных сметной документацией (утвержденной в составе аукционной документации в обоснование НМЦК) с объемами работ, предусмотренными техническим заданием (раздел 1 «Техническая часть» аукционной документации и приложение № 1 к контракту). Сведения о несоответствиях объемов работ приведены в следующей таблице.

Наименование	Ед. изм	Предусмотрено Тех.заданием (раздел 1 аукционной документации, приложение № 1 к контракту)	Предусмотрено сметной документацией (раздел 2 «НМЦК» аукционной документации)		Расхождение показателей технического задания от сметы	
			Объем	Стоимость,	Объем (гр.3-гр.4)	Расчетная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н	кв.м.	153,28	147,98	179,7	+ 5,3	+ 6,43
Переход из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н	кв.м.	0,6	0,9	1,1	- 0,3	- 0,37
Погрузочные работы (ТССЦпг-01-01-01-041)	т.	1,44	Не предусмотрены		+ 1,44	+ 0,6
Перевозка грузов (ТССЦпг-03-21-01-010)	т.	1,44	Не предусмотрены		+ 1,44	+ 0,1
Итого						+7,03
Всего						- 0,37
						6,66

Согласно устному пояснению заместителя директора по административно-хозяйственной части БУ ЧР «СШОР № 5» Минспорта Чувашии Пегасовой Т.В. при составлении раздела 1 «Техническая часть» аукционной документации произошла техническая ошибка, что привело его к расхождению, с отдельными объемами работ, предусмотренными проектно-сметной документацией и обоснованием НМЦК. Фактически, работы по контракту от 26.06.2017 № 41 выполнены в соответствии с объемами работ, предусмотренными сметной документацией, утвержденной в разделе 2 аукционной документации (обоснование НМЦК).

Кроме того, проверке представлены письма подрядной организации ООО «Премиум Строй 21» от 28.06.2017 № 37/06; от 23.06.2017 №34/06; от 04.07.2017 № 35/06; от 10.08.2017 № 37, на основании которых заказчиком согласовано внесение изменений в проектно-сметную

документацию в части замены в пределах твердой цены контракта отдельных элементов приточных установок (в связи с большими сроками поставки), материала огнезащитного покрытия воздуховодов и утеплителя стен и потолков (в целях уменьшения габаритных размеров и достижения эстетичного вида) на аналогичные, либо с улучшенными техническими характеристиками.

Локальными сметами, утвержденными заказчиком с учетом внесенных изменений предусмотрено выполнение следующих работ:

общестроительные работы - установка каркаса из брусьев с обшивкой досками стен и потолков; устройство изоляции покрытий; демонтажные работы; устройство стяжек, гидроизоляции и покрытий полов из плит керамогранитных (8,5 кв.м.), из щитов деревянных (8,5 кв.м.); установка дверных и оконных блоков с подоконными досками; штукатурка и окраска вододисперсионными составами потолков (18,8 кв.м.), стен (495 кв.м.), откосов (10 кв.м.); устройство покрытий из линолеумных (18,8 кв.м.);

устройство вентиляции - установка приточных установок (1 камера); монтаж системы автоматического управления с узлом регулирования (1 комплект); установка преобразователя частотного (1 комплект); установка клапанов огнезадерживающих (3 шт.); пробивка борозд, проемов, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения (5 м.); окраска металлических поверхностей; огнезащитное покрытие воздуховодов; устройство теплоизоляции покрытий; прокладка воздуховодов из листовой стали (147,98 кв.м.); установка решеток жалюзийных (19 шт.), диффузоров (21 шт.), вентиляторов (7 шт.), шумоглушителей (6 шт.); зонтов над шахтами (7 шт.), клапанов обратных (5 шт.); заслонки (1 шт.).

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 24.08.2017 № 1 и акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.08.2017 №№ 1, 2, 3, подписанные сторонами заказчика, подрядчика и технического надзора на общую сумму 1 000,5 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.08.2017 №№ 1, 2 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным утвержденным локальным сметам (с учетом внесенных в них изменений).

Примечание: на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.08.2017 № 3 приняты предусмотренные сметной документацией затраты на непредвиденные работы на сумму 8,6 тыс. рублей.

2) договор от 20.12.2017 № 17 (подрядчик - ООО «Премиум Строй 21») на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-ого этажа двухэтажного пристроя, помещения № 3 по адресу: пер. Ягодный, д.2 для нужд БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии, стоимостью 370,1 тыс. рублей, сроком исполнения - 27.12.2017.

Проверке представлена утвержденная заказчиком и согласованная подрядчиком локальная смета на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-го этажа двухэтажного пристроя, помещения № 3, расположенного по адресу: пер. Ягодный, д.2, г. Чебоксары на сумму 370,1 тыс. рублей, согласно которой предусмотрено выполнение общестроительных работ, в том числе: установка радиаторов (0,57 кВт); окраска металлических поверхностей; кладка стен; установка дверных блоков из ПВХ (3,36 кв.м.); устройство перегородок и коробов из ГКЛ; штукатурка стен (121 кв.м.); установка сантехнических приборов (мойка - 1 шт., пьедестал - 6 шт., регулятор давления - 1 шт.; манометр - 4 шт., душевых леек - 2 шт., трапов - 3 шт.); устройство покрытий потолков (реечных алюминиевых (душевая), окрашенных (раздевалки)); стен (из плитки керамической (душевая), окрашенных по штукатурке (раздевалки)); установка дверных и оконных блоков из ПВХ, прокладка трубопроводов водоснабжения, отопления.

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 22.12.2017 № 1 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 22.12.2017 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 370,1 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 22.12.2017 № 1 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным утвержденной локальной сметой.

3) контракт от 21.12.2017 № 50 (подрядчик – ИП Алеев Ф.Р.) на выполнение работ по замене оконных блоков (в раздевалках, медицинском кабинете, гардеробе, тренажерном зале) помещения № 3 учреждения, расположенного по адресу: пер. Ягодный, д. 2, в соответствии с условиями контракта, стоимостью 329,8 тыс. рублей, сроком исполнения – в течение 10 календарных дней (т.е. 31.12.2017).

Проверке представлена утвержденная заказчиком и согласованная подрядчиком локальная смета на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-го этажа двухэтажного пристроя, помещения № 3, расположенного по адресу: пер. Ягодный, д.2, г. Чебоксары на сумму 329,8 тыс. рублей, согласно которой предусмотрено выполнение работ по замене оконных блоков, в том числе: демонтажные работы; установка оконных блоков ПВХ (26,76 кв.м.) с подоконными досками ПВХ (35,45 м.) и водоотливами (11,79 кв.м.); облицовка откосов пластиком (30,46 кв.м.).

В подтверждение выполненных работ представлены: универсально передаточный документ от 25.12.2017 № 27 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 25.12.2017 №27, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 329,8 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 25.12.2017 № 25 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным утвержденной локальной сметой.

4) контракт от 17.07.2017 № 48 (подрядчик – ООО «Лидер») на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту помещения в здании БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Канашское шоссе д. 29, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), стоимостью 370,8 тыс. рублей, сроком исполнения – в течение 75 календарных дней (т.е. 30.09.2017).

Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) предусмотрена разработка проектной документации по капитальному ремонту включающей в себя: работы по составлению сводного сметного расчета; рабочего проекта; получение положительного экспертного заключения достоверной сметной стоимости; подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения; внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В подтверждении выполненных работ проверке представлены: акт приемки выполненных работ от 30.11.2017, подписанный сторонами заказчика и подрядчика;

проектная документация, переданная исполнителем заказчику по накладной от 30.11.2017 № 539 в следующем составе: архитектурно-строительные решения (2017.062-АС1); архитектурно-строительные решения. Устройство вентилируемого фасада с утеплением (2017.062-АС.1); силовое электрооборудование и электрическое освещение (2017.062-ЭОМ); водоснабжение и канализация (2017.062-ВК); водоснабжение и канализация. Оборудование для водоподготовки бассейна (2017.062-ВК.1); отопление и вентиляция (2017.062-ОВ); пожарная сигнализация (2017.062-АПС); видеонаблюдение (2017.062-СОТ); мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (2017.062-ОДИ); Сметы (2017.062-СМ);

положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт двухэтажного кирпично-панельного здания с двумя одноэтажными кирпичными пристроями БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Канашское шоссе, д.29», выданное АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии от 30.11.2017 № 21-1-6-0817-17 (основание – договор от 17.10.2017 № 745/Дс, заявитель – ООО «Лидер»).

Неустойка (пени за просрочку исполнения обязательств по контракту с 30.09.2017 по 30.11.2017) в размере 35,6 тыс. рублей перечислена подрядчиком (ООО «Лидер») в полном объеме на расчетный счет учреждения платежным поручением от 08.02.2018 № 124.

2018 год

1) контракт от 20.08.2018 № 43 (подрядчик – ИП Петрова О.В.) на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в помещении № 3 БУ «СШОР № 5 им. В.Н.Кочкова» Минспорта Чувашии, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), стоимостью 386,3 тыс. рублей, сроком исполнения – в течение 35 календарных дней (т.е. 24.09.2018).

Кроме того, проверке представлено дополнительное соглашение от 03.10.2018 № 1, согласно которому, в соответствии со статьей 95 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пункт 2.1 контракта изложен в редакции «Цена контракта составляет 364,4 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика УСН в соответствии со статьей 346.11 НК РФ.

Таким образом, заключение дополнительного соглашения от 03.10.2018 № 1 привело к уменьшению цены контракта от 20.08.2018 № 43 на 21,9 тыс. рублей, или на 5,7 % (на разницу в сметной стоимости работ, рассчитанной для организации, работающей по УСН и без учета непредвиденных затрат).

Изменения в иные условия контракта от 20.08.2018 № 43 (в т.ч. в объемы работ, предусмотренные выполнению по контракту) дополнительным соглашением от 03.10.2018 № 1 не вносились.

Техническим заданием (приложение № 1 к контракту), а также утвержденной заказчиком и согласованной подрядчиком локальной сметой, предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, в том числе: смена внутренних трубопроводов (132 м.); установка клапанов, кранов (35 компл.), вентилях, задвижек (2 шт.); прокладка трубопроводов отопления из стальных труб (38,4 м.); демонтаж и установка радиаторов чугунных; масляная окраска поверхностей; окраска стен водоэмульсионными составами (24 кв.м.) и др.

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 24.09.2018 № 1 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.09.2018 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 364,4 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.09.2018 № 1 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным техническим заданием к контракту от 20.08.2018 № 43.

2) контракт от 27.08.2018 № 44 (подрядчик – ИП Петрова О.В.) на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и ограждения кровли в помещении № 3 БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), стоимостью 366,9 тыс. рублей, сроком исполнения – в течение 35 календарных дней (т.е. 01.10.2018).

Техническим заданием (приложение № 1 к контракту), а также утвержденной заказчиком и согласованной подрядчиком локальной сметой предусмотрено выполнение следующих работ: облицовка стен металосайдингом (163 кв.м.); облицовка оконных проемов откосной планкой (12,06 кв.м.); ограждение кровель перилами (54 м.); устройство желобов (27 м.); смена ухватов (24 шт.), звеньев (36 м.), воронок (4 шт.), колен водосточных (20 шт.); устройство греющего кабеля по стальным конструкциям (210 м.).

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 01.10.2018 № 1 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 01.10.2018 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 366,9 тыс. рублей,

принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 01.10.2018 № 1 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным техническим заданием к контракту от 27.08.2018 № 44.

3) контракт от 27.07.2018 № 21 (подрядчик – ООО «ЮРАН») на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы и частичному восстановлению подвала в соответствии с условиями контракта, стоимостью 209,3 тыс. рублей, сроком исполнения – в течение 60 календарных дней (т.е. 25.09.2018).

Проверке представлена утвержденная заказчиком и согласованная подрядчиком локальная смета на сумму 209,3 тыс. рублей, согласно которой предусмотрено выполнение следующих работ:

ремонт теплотрассы - разборка асфальтобетонных покрытий; разработка траншей, разработка грунта и очистка каналов; смена ж/б подушек (5 шт.); прокладка трубопроводов (27,2 м.); огрунтовка и окраска металлических поверхностей (5 кв.м.) с устройством изоляции; устройство плит (5 шт.); гидроизоляция стен, фундаментов (18,04 кв.м.); засыпка траншей и котлованов; заделка сальников (2 шт.);

отделочные работы - штукатурка и выравнивание поверхностей стен; смывка побелки и окраска поверхностей клеевыми составами (326 кв.м.); окрашивание стен вододисперсионными составами (61 кв.м.); ремонт дверных коробок (1 шт.); масляная окраска дверей (12,4 кв.м.); замена дверных блоков (установка противопожарных дверей - 1,98 кв.м., металлических - 3,8 кв.м., деревянных - 1,78 кв.м.); разборка полов и устройство покрытий из плит керамогранитных (4,3 кв.м.).

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 22.09.2018 № 01 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 22.09.2018 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 366,9 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 22.09.2018 № 1 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным утвержденной локальной сметой.

4) договор от 22.11.2018 № 9 (подрядчик – ИП Петрова О.В.) на выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 3 расположенного по адресу: г. Чебоксары пер. Ягодный, д.2, стоимостью 33,7 тыс. рублей, сроком исполнения – не позднее 30.11.2018.

Проверке представлена утвержденная заказчиком и согласованная подрядчиком локальная смета на сумму 33,7 тыс. рублей, согласно которой предусмотрено выполнение следующих общестроительных работ: разборка обшивки, облицовка, шпатлевание и окраска стен вододисперсионными составами (13,6 кв.м.); устройство плинтусов (19,4 м.); установка элементов каркаса; окраска полов масляными составами (79 кв.м.).

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 30.11.2018 № 1 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.11.2018 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 33,7 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.11.2018 № 1 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным утвержденной локальной сметой.

5) договор от 03.10.2018 № 8 (подрядчик – ИП Петрова О.В.) на выполнение работ по капитальному ремонту замены системы отопления в помещении № 3 БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии, стоимостью 21,9 тыс. рублей, сроком исполнения – не позднее 24.10.2018.

Проверке представлена утвержденная заказчиком и согласованная подрядчиком локальная смета на сумму 21,9 тыс. рублей, согласно которой предусмотрено выполнение

следующих общестроительных работ: демонтаж и установка радиаторов (7 шт.); выравнивание поверхностей (12,02 кв.м.); пробивка и заделка отверстий; установка вентилей, задвижек (2 шт.); установка воздухоотводчиков (1 шт.).

В подтверждение выполненных работ представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 24.10.2018 № 1 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.10.2018 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 21,9 тыс. рублей, принятые к учету и оплаченные в полном объеме за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Виды и объемы работ, указанные в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 24.10.2018 № 1 соответствуют видам и объемам работ, предусмотренным утвержденной локальной сметой.

В ходе настоящей проверки, по состоянию на 13.02.2019 года произведен комиссионный визуальный осмотр выполнения работ по капитальному ремонту помещений учреждения, расположенного по адресу г. Чебоксары, переулок Ягодный, д. 2, в ходе которого выявлено, что видимые работы по ремонту:

помещений 2-го этажа двухэтажного пристроя, помещения № 3 учреждения: устройству покрытий стен, полов и потолков, устройству дверных и оконных проемов; устройству перегородок; монтажу оборудования и устройству системы вентиляции; капитальному ремонту системы отопления и водоснабжения, установке сантехнических приборов - выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией и условиями контрактов (договоров) от 26.06.2017 № 41, от 20.12.2017 № 17, от 22.11.2018 № 9;

замене оконных блоков (в раздевалках, медицинском кабинете, гардеробе, тренажерном зале) выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией и условиями контракта от 21.12.2017 № 50;

ремонту системы отопления - выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией и условиями контрактов (договоров) от 20.08.2018 № 43, от 03.10.2018 № 8;

ремонту фасада и устройству ограждения в водостока кровли - выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией и условиями контракта от 27.08.2018 № 44;

ремонту теплотрассы и частичному восстановлению подвала выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией и условиями контракта от 27.07.2018 № 21. Акт осмотра от 18.02.2019 прилагается.


Таким образом, проверкой эффективного и целевого использования субсидий, выделенных бюджетному учреждению Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики на реализацию мероприятий по проведению ремонта за 2017-2018 годы нарушений не выявлено.

Заведующий сектором финансового контроля за использованием капитальных вложений УГФК Минфина Чувашии




В.А. Белов

Директор БУ ЧР «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н.Кочкова» Минспорта Чувашии




Ю.М. Ярусов

Консультант сектора финансового контроля за использованием капитальных вложений УГФК Минфина Чувашии



А.Г. Лаврентьев

Директор БУ ЧР «Центр финансового обеспечения учреждений физической культуры и спорта» Минспорта Чувашии



А.Н. Егорова

Акт отпечатан в 2 экз.:

1 экз. – Минфин Чувашии;

2 экз. - БУ ЧР «СШОР № 5 имени В.Н.Кочкова» Минспорта Чувашии.

Экземпляр № 2 акта получил: _____

